

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 26.10.2023 № ДС/144, заключенного между Тульской областью, администрацией города Тулы и АО «Тулагорводоканал»

г. Тула

19.06.2024 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением администрации города Тулы от 14.11.2023 № 604 «Об определении органа, осуществляющего права и обязанности концедента в концессионном соглашении о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов холодного водоснабжения г. Тулы», разделом 14 концессионного соглашения от 26.10.2023 № ДС/144 «О финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов холодного водоснабжения г. Тулы» (далее — Концессионное соглашение) проведена проверка исполнения АО «Тулагорводоканал» обязательств по Концессионному соглашению.

Концедент — администрация муниципального образования город Тула.

Концессионер — акционерное общество «Тулагорводоканал» (далее — АО «Тулагорводоканал»).

Субъект Российской Федерации — Тульская область.

Проверка проводилась комиссией в следующем составе:

Барсукова Ю.С. - референт отдела анализа деятельности организаций ЖКХ департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

Машанова Н.О. - заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы;

Федотов Т.В. - первый заместитель главного инженера АО «Тулагорводоканал»;

Виногоров А.Н. - начальник управления экономического планирования и анализа АО «Тулагорводоканал»;

Девятияров С.В. - заместитель директора ГУКС «ТулоблУКС».

Цель проверки: контроль за соблюдением АО «Тулагорводоканал» условий и обязательств по Концессионному соглашению, осуществление деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в том числе проведение соответствующих мероприятий по созданию объекта Концессионного соглашения в соответствии с проектной документацией, восстановление нарушенного благоустройства.

Проверяемый период: 22.01.2024 - 18.06.2024.

Контроль проведен путем осуществления выездной проверки на объекты, создаваемые в рамках Концессионного соглашения.

Членами комиссии осуществлены следующие мероприятия:

1. Произведен визуальный осмотр объектов:

- водовод 2-ого подъема Обидимо-Упкинського водозабора;
- водовод 1-ого подъема Обидимо-Упкинського водозабора.

2. Рассмотрена информация концессионера об исполнении обязательств по Концессионному соглашению.

В ходе проведения указанных мероприятий комиссией получены следующие результаты контроля по состоянию на 19.06.2024:

- концессионер разработал проектно-сметную документацию на объекты Концессионного соглашения;

- концессионер продолжает выполнение работ по созданию объектов Концессионного соглашения (водовод 2-ого подъема Обидимо-Упкинського водозабора, водовод 1-ого подъема Обидимо-Упкинського водозабора), проложено 4,4 км из 23,5 км (строительная готовность - 18,7 %);

- концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон Концессионного соглашения.

Члены комиссии:

Референт отдела анализа деятельности организаций ЖКХ департамента жилищно-коммунального комплекса министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области




Барсукова Ю.С.

Заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы




Машанова Н.О.

Первый заместитель главного инженера АО «Тулагорводканал»



Федотов Т.В.

Начальник управления экономического планирования и анализа АО «Тулагорводканал»



Виногоров А.Н.

Заместитель директора ГУКС «ТулоблУКС»



Девятяров С.В.